

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	神川町安全・安心な都市公園づくり（防災・安全）														
計画の期間	令和０６年度 ~ 令和０７年度 (2年間)										重点配分対象の該当				
交付対象	神川町														
計画の目標	町内に設置された都市公園の公園施設について、老朽化に対して要する安全対策の強化及び改築・更新費用の平準化を図る観点から、適切な施設点検、維持補修等の予防保全型維持管理へ転換し、既存ストックの長寿命化対策及び計画的な改築・更新を行うことで、安全性の確保やライフサイクルコストの縮減を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		60	A	60	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6当初		R7末
1	10年間の長寿命化計画において、公園施設の維持管理・更新費の効率的な縮減を図る。			
	公園施設長寿命化計画に基づき、必要な改修・更新を実施した公園の割合 進捗率＝作業済施設数/作業対象施設数 対象公園数（都市公園 ５ ）	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	神川町	直接	神川町	-	-	神川町安全・安心な都市公園づくり（防災・安全）	長寿命化支援事業 都市公園（N＝5か所）	神川町	■	■				60		策定済
											小計						60		
											合計						60		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本総合計画の事後評価として神川町において実施。	令和8年9月
	公表の方法
	神川町ホームページにて公表。
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	町内に設置された都市公園の公園施設について、老朽化に対して要する安全対策の強化及び改築・更新費用の平準化を図る観点から公園施設の更新を実施した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き、安全性の確保やライフサイクルコストの縮減を図る。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設長寿命化計画に基づき、必要な改修・更新を実施した公園の割合		
	最 終 目標値	100%	トイレ更新工事の契約金額に伴い遊具更新工事を実施する公園及び遊具の調整を行ったため。
	最 終 実績値	80%	